


Schnittstellen und Beschaffungsprozesse Signaletikmassnahmen



Pos. B1.2 Screen Veranstaltung

- Detaillierte Angaben zu den Modellen Screen und Player sowie die Spezifikationen für die bauseitigen Anschlüsse liegen vor. (Rücksprache mit ETH-ID)
- Konstruktionszeichnungen unter der Berücksichtigung der Spezifikationen der ETH Zürich zu den Geräten liegen vom ausführenden Unternehmen vor.
- Anschlüsse Strom und UKV sind bauseitig geplant und zur Ausführung freigegeben. (Rücksprache mit Architekten/Bauleitung)
- Offerten für Screen und Player (von ETH ID oder externem Unternehmer) liegen vor und können freigegeben werden. (Abrechnung über spezifische BKP zu beachten – Rücksprache mit Projektleitung ETH)
- Montage und Anschliessen der Screens durch den Elektriker ist budgetiert (z.B. bauseitig), organisiert und terminiert. (Rücksprache mit Bauleitung)




Pos. B4 Taktile Beschriftung Lift und Handlauf Treppe

Taktile Beschriftung Lift im Leistungskatalog

- Signaletik oder bauseitig (ausführendes Unternehmen:)

Taktile Beschriftung Handlauf Treppen im Leistungskatalog

- Signaletik oder bauseitig (ausführendes Unternehmen:)



Pos. B5 ETH-Raumschild

- Anzahl der Halterungen berücksichtigt sowohl die Anzahl von Raumschildern mit Acrylglas (Pos. 5.2) wie auch für die Anzahl der digitalen Raumschildern (Pos. 5.3, ROOMZ).

